

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	04/05/2020							11/05/2020							18/05/2020							25/05/2020							01/06/2020							08/06/2020							15/06/2020							22/06/2020							29/06/2020							06/07/2020						
			l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
2	Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	1	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
3	Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)	1	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
4	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice)	1	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
5	Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità (Impresa esecutrice)	1	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
6	SCAVI	33	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
7	Scavi manuali	7	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
8	Rinterri	5	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
9	Trasporto a rifiuto	7	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
10	Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi (Impresa esecutrice)	6	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
11	DEMOLIZIONI, SCAVI E TRACCE	7	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
12	Esecuzione di tracce in muratura (Impresa esecutrice)	7	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
13	Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)	6	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
14	POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE E CANALETTE	2	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
15	Posa pozzetti prefabbricati	2	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
16	LAVORI ELETTRICI	6	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
17	Posa tubazioni di piccolo diametro e pozzetti	6	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
18	RETE ACQUE BIANCHE	9	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
19	Posa tubazioni di piccolo diametro	9	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
20	INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE	29	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
21	Spicconatura di intonaco esterno (Impresa esecutrice)	6	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
22	Rimozione di intonaci (Impresa esecutrice)	6	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
23	Intonaco esterno (Impresa esecutrice)	10	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
24	Tinteggiature esterne (Impresa esecutrice)	4	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
25	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	18	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
26	Pavimentazioni in cubetti di porfido	18	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
27	OPERE IN FERRO	3	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
28	Montaggio ringhiere metalliche	3	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
29	Opere in ferro	3	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
30	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	2	[Gantt bar with diagonal hatching]																																																																					
31	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	2	[Gantt bar with blue fill]																																																																					
32	Rimozione segnaletiche e transennamento	2	[Gantt bar with blue fill]																																																																					

LEGENDA ZONE

[Blue bar] Zona unica