

ALLEGATO "A"

Comune di Stella

Provincia di SV

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: (PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO) Realizzazione di cordolo su strada via alla Fontana e sistemazione muro sottostante e relativo percorso pedonale pubblico.

COMMITTENTE: Comune di Stella.

CANTIERE: via alla Fontana, Stella (SV)

Stella, 25/01/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere I. Mapelli Davide)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Geom DELFINO Danilo)

Ingegnere I. Mapelli Davide

Via Contrada civ. 75

17044 Stella (SV)

Tel.: 347-9500105 - Fax: 019703424

E-Mail: davmapel@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	14 Mar 22	21 Mar 22	28 Mar 22	04 Apr 22	11 Apr 22	18 Apr 22	25 Apr 22	02 Mag 22	09 Mag 22	16 Mag 22	23 Mag 22																											
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z1																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1																																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g			Z1																																			
Perforazioni per micropali	13 g				Z1																																		
Posa ferri di armatura per micropali	12 g						Z1																																
Getto di calcestruzzo per micropali	11 g								Z1																														
Scavo a sezione ristretta	9 g											Z1																											
Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	5 g																																						
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	5 g																																						
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	5 g																																						
Rimozione di cordoli e opere d'arte	5 g																																						
Posa Pozzetto prefabbricato	3 g																																						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1 g																																						
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1 g																																						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																																						
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili	5 g																																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	6 g																																						
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	6 g																																						
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	7 g																																						
Formazione di fondazione stradale	2 g																																						
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g																																						
Smobilizzo del cantiere	3 g																																						
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							

