

StAigeS

StAigeS Ingegneria S.r.l.

Corso Italia 22/6 - 17100 Savona (SV) - email: info@staiges.com

tel. 019.80.54.20 p.iva/c.f.: 01582920094



Comune di Stella Provincia di Savona

committente

COMUNE DI STELLA

Ufficio lavori pubblici

Località Roviato Superiore

17044 Stella (SV)

FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Resilienza dell'Edilizia

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

progettista

Ing. Roberto Desalvo

corso Italia 22/6 17100 Savona

collaborazione

Ing. Paola Parodi

Ing. Andrea Forella

Ing. Fabio Tondelli

Ing. Stefano Mamello

Ing. Francesca Giangaspero

Ing. Ermanno Gesso

Arch. Alessia Trombetta

Dott.ssa Chiara Rotelli

corso Italia 22/6 17100 Savona

collaborazione architettonica

Arch. Francesco Campidonico

corso Italia 22/6 17100 Savona

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1
- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE : DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' –
INVESTIMENTO 1.1 – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER
LA PRIMA INFANZIA**

**RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA
MUZIO CIV. 50 DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO
CUP J75E22000010006**

LIVELLO: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO		
aggiornam 1:	aggiornam 2:	aggiornam 3:
OGGETTO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
SCALA:	DATA: Aprile 2023	
FORMATO:	CODICE:	

[illegible]

[illegible]

Fase	Descrizione lavorazioni esterne	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	
1	Allestimento di cantiere e dei ponteggi di facciata																																				
2	Rimozione lattonerie																																				
3	Realizzazione cordolo di copertura ala vecchia e spostamento botola di accesso sottotetto																																				
4	Istallazione nuove gronde in rame																																				
5	Demolizione selettiva della gronda cementizia a contatto con il corpo di fabbrica originario e risagomatura finestra bagni piano primo																																				
6	Reastauo delle facciate esterne intonacate della parte storica e verifica stabilità rivestimento in ardesia sul fronte NO																																				
7	Rimozione rivestimento alla base del fronte NO e realizzazione nuovo zoccolo in lastre di ardesia																																				
8	Isolamento della copertura del volume accessorio al piano primo con impermeabilizzazione con guaina ardesiata riflettente																																				
9	Realizzazione cappotto termico del volume accessorio al piano primo con successiva rasatura e tinteggiatura																																				
10	Isolamento solaio di calpestio del volume accessorio al piano primo con successiva rasatura e tinteggiatura																																				
11	Rasatura armata del volume accessorio al piano terreno con successiva tinteggiatura finale																																				
12	Tinteggiatura del corpo di fabbrica storico																																				
13	Installazione nuovi pluviali esterni in rame																																				
14	Smontaggio dei ponteggi di facciata																																				
15	Realizzazione area udica esterna																																				
	Descrizione lavorazioni interne																																				
16	Demolizione pavimentazione piano terra e tramezze piano terra																																				
17	Scavo per realizzazione igloo e nuovi plinti																																				
18	Realizzazione plinti cementizi, solaio areato ed isolato con pannelli XPS con sovrastante massetto al piano terreno																																				
19	Installazione colonne e travi in acciaio di rinforzo primo solaio																																				
20	Trattamento con vernice intumescente intradosso primo solaio in voltine e profili metallici																																				
21	Installazione puntelli di rinforzo copertura																																				
22	Rinealizzazione rinforzo estradossale cupola scale e cerchiatura pilastrini murari sottotetto																																				
23	Rinforzo anti ribaltamento dei divisori interni piano primo con profili metallici																																				
24	Demolizione pavimentazione piano primo																																				
25	Rimozione rivestimenti, sanitari, caldaia, linee impianti, radiatori, demolizione tramezze, rimozione porte, il tutto al piano primo																																				
26	Realizzazione nuovi divisori interni e installazione controtelai per nuovi serramenti interni																																				
27	Realizzazione linee impiantistiche interne piano primo (riscaldamento, ACS, linea FM, illuminazione, linea dispositivi antincendio)																																				
28	Realizzazione controsoffitti e contropareti REI e verniciatura intumescente controsoffitto in canniccio piano primo																																				
29	Restauro delle pareti interne del piano primo e tinteggiatura interna																																				
30	Realizzazione di rivestimenti interni del locale a servizio del piano primo																																				
31	Realizzazione pavimentazione piano primo ed installazione nuovo zoccolino																																				
32	Restauro della pavimentazione storica del piano primo e posizionamento pavimentazione preesistente all'ingresso del piano terra																																				
33	Istallazione impianto ibrido con caldaia interna e pompa di calore esterna con protezione con recinzione metallica, posizionamento radiatori																																				
34	Installazione sanitari, rubinetteria, dispositivi per bagno disabili																																				
35	Sostituzione dei serramenti vetrati esterni																																				
36	Istallazione porte interne e porte REI																																				
37	Installazione dispositivi di protezione antincendio (rilevatori, segnalatori, pulsanti di allarme, estintori, illuminazione di mergenza)																																				
38	Installazione placchette elettriche, canalizzazioni esterne, illuminazione e montaggio servoscala elettrico																																				
39	Allestimento angolo cottura, pavimentazione antitrauma palestrina e mobilio aule piano primo																																				
40	Disallestimento cantiere e pulizie finali interne																																				